

Ütemterv gépészeti munkák kivitelezésére


Abony Város intézményeinek energetikai korszerűsítése című,
KEOP-5.5.0/A-12-2013-0003 pályázati keretében megvalósuló
Szolnoki úti iskola és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fűtési/használati HMV/hűtési
rendszerek korszerűsítése




Vasárnap és munkaszüneti nap



Szombat



munkavégzés



heti munkanap

Utemterv gépészeti munkák kivitelezésére.

Feladat	Felelős	I. ütem	II. ütem	III. ütem	IV. ütem	V. ütem	VI. ütem	VII. ütem	VIII. ütem	XI. ütem	X. ütem	XI. ütem			XII. ütem																													
		November													December																													
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Abony Óvoda																																												
1. Adott ütemezés munkaterületének a kiürítése, munkaterület biztosítása.	megrendelő	[Blue shading]																																										
2. Fűtési hálózat leürítése, időtartam 4 óra. (Ebben az időben szünetel a fűtés az intézményben. Tartalék fűtésről gondoskodni kell.) Álmennyezet szükség szerinti bontása. Helyiségek berendezésének az átpakolása.	kivitelező /megrendelő	[Blue shading]																																										
3. Bontandó rendszer leválasztása a fűtési rendszerről. Megmaradó fűtési rendszer visszazárása. Vizzel való feltöltése fűtési rendszer újbóli beindítása.	kivitelező	[Blue shading]																																										
4. Új fűtési hálózat kiépítése, radiátor szelepek cserélése.	kivitelező /kazánfűtő	[Blue shading]																																										
5. Régi fűtési hálózat leürítése, időtartam 6 óra. Kiépített rendszer ideiglenes visszakötése az eredeti rendszerre. Fűtési rendszer vizzel való feltöltése, felfűtése.	kivitelező /kazánfűtő	[Blue shading]																																										
6. Adott ütem munkaterületének a visszaadása.	kivitelező/ megrendelő	[Blue shading]																																										
7. Konyha fűtési rendszerének a kiépítése üzemelő rendszer mellett. Teljes aklapvezeték kiépítése. A radiátor leállások részleges kiépítése.	kivitelező	[Blue shading]																																										
8. Konyha és óvodai fűtési hálózatok egyesítése régi fűtési hálózatra való visszakötése.	kivitelező	[Blue shading]																																										
9. A kiépített új fűtési rendszer végleges kialakítása a kazánházi rendszer kiépítése, a régi fűtési rendszer meg hagyása mellett.	kivitelező	[Blue shading]																																										
10. Az új fűtési rendszer beüzemelése beszabályzása. Régi rendszerről való leválasztás.	kivitelező	[Blue shading]																																										

TARI ÉS TÁRSA BT.
 5000 Szolnok,
 Boldog Sándor István krt. 28. I/1.
 Adószám: 26067829-3-16
 B.sz.: 10404508-45069010-00000000
 Mobil: 06-30/2791-457



